Приложение 89
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
11 января 2019 г. № 3

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки ☐
при планировании проверки ☐

ВИД ПРОВЕРКИ: выборочная ☐ внеплановая ☐

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): _____

_____

Дата начала заполнения	Дата завершения заполнения	Дата направления
☐☐ число	☐☐ число	☐☐ число
☐☐ месяц	☐☐ месяц	☐☐ месяц
☐☐☐☐ год	☐☐☐☐ год	☐☐☐☐ год

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта_____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

_____
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности_____
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

_____

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта _____
(среднесписочная

_____
численность работающих, код вида основной деятельности по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка)

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта_____

_____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении требований проверяемым субъектом по данным						Примечание
		проверяемого субъекта			проверяющего			
		да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. В организации назначены лица, ответственные за безопасное производство работ на объектах водоканализационного хозяйства.	пункт 6 (1[1])							
2. При ремонтных или аварийных работах продолжительностью более одних суток на объектах, не имеющих стационарных помещений, для обогрева работников предусмотрены устройства временных бытовых помещений.	пункт 9 (1)							
3. Для выхода из заглубленных помещений предусмотрены стационарные лестницы шириной не менее 0,9 м с углом наклона не более 45 градусов.	часть первая пункта 11 (1)							
4. Для подъема на площадки обслуживания оборудования ширина лестниц составляет не менее 0,7 м, угол наклона - не более 60 градусов.	часть вторая пункта 11 (1)							
5. Для одиночных переходов через трубы и для подъема к отдельным задвижкам и затворам применяются лестницы шириной 0,5 м с углом наклона более 60 градусов или стремянки.	часть третья пункта 11 (1)							
6. Лестницы и площадки ограждены перилами высотой не менее 1,0 м с бортовым элементом по низу перил высотой не менее 0,2 м.	часть четвертая пункта 11 (1)							
7. Металлические полы, площадки и ступени лестниц имеют рифленую поверхность.	часть пятая пункта 11 (1)							

[1]Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

8. Площадки под оборудование, расположенные выше 0,7 м от уровня пола, имеют ограждения.	часть вторая пункта 12 (1)							
9. В перекрытии горизонтальных отстойников имеются люки для спуска в них, отверстия для отбора проб и монтажа временного освещения, расположенные на расстоянии не более 10 м друг от друга.	часть третья пункта 12 (1)							
10. В организации, эксплуатирующей объекты водоканализационного хозяйства, имеются комплекты исполнительных чертежей сетей и сооружений с указанием технических данных и их привязок на генплане занимаемой территории.	часть первая пункта 15 (1)							
11. Территория производственного объекта водоканализационного хозяйства ограждена.	часть вторая пункта 15 (1)							
12. Территория производственного объекта водоканализационного хозяйства благоустроена и озеленена.	часть вторая пункта 15 (1)							
13. Территория производственного объекта водоканализационного хозяйства обеспечена наружным освещением.	часть вторая пункта 15 (1)							
14. При устройстве тупиковых дорог в конце тупика выполнены площадки с твердым покрытием размером 12х12 м для разворота машин и другой техники.	часть пятая пункта 15 (1)							
15. Все опасные места на территории и в помещениях объектов водоканализационного хозяйства (ямы, устроенные в технических целях, технологические отверстия и углубления в полах, открытые проемы в перекрытиях, площадки и антресоли и тому подобное) надежно укрыты или ограждены и обозначены предупреждающими знаками.	пункт 16 (1)							
16. Знаки, используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, освещены.	пункт 16 (1)							
17. Закрытые подземные емкостные сооружения, имеющие обвалование грунтом высотой менее 0,5 м над спланированной поверхностью территории, ограждены от возможного заезда транспорта или механизмов.	часть первая пункта 17 (1)							
18. Открытые емкостные сооружения, если верх их стен возвышается над отметкой пола, площадки или планировки менее чем на 0,75 м, имеют по внешнему периметру дополнительное ограждение, при этом общая высота до верха ограждения составляет не менее 0,75 м.	часть вторая пункта 17 (1)							
19. Для переходов через трубопроводы, а также для обслуживания оборудования (агрегатов, задвижек высотой более 1,4 м от пола или перекрытия площадки) устроены площадки, лестницы, перила и другие устройства.	пункт 19 (1)							
20. Трубопроводы, проходящие по эстакадам, обеспечены проходами с ограждением перилами высотой не менее 1 м.	часть третья пункта 22 (1)							
21. Производственное оборудование имеет паспорт или инструкцию по эксплуатации.	часть третья пункта 24 (1)							
22. Ширина прохода между насосами составляет не менее 1 м.	пункт 25 (1)							

23. Ширина прохода между электродвигателями составляет не менее 1 м.	пункт 25 (1)							
24. Ширина прохода между насосами в заглубленных помещениях составляет не менее 0,7 м.	пункт 25 (1)							
25. Ширина прохода между электродвигателями в заглубленных помещениях составляет не менее 0,7 м.	пункт 25 (1)							
26. Ширина прохода между стеной в заглубленных помещениях составляет не менее 0,7 м.	пункт 25 (1)							
27. Ширина прохода в прочих местах составляет не менее 1 м.	пункт 25 (1)							
28. Ширина прохода между компрессорами или воздуходувками составляет не менее 1,5 м.	пункт 25 (1)							
29. Ширина прохода между компрессорами или воздуходувками составляет не менее 1 м.	пункт 25 (1)							
30. Ширина прохода между стеной составляет не менее1 м.	пункт 25 (1)							
31. Ширина прохода между неподвижными выступающими частями оборудования составляет не менее 0,7 м.	пункт 25 (1)							
32. Ширина прохода перед распределительным электрощитом составляет не менее 2 м.	пункт 25 (1)							
33. Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным источником опасности, ограждены.	часть первая пункта 27 (1)							
34. Ширина проходов вокруг ремонтируемого оборудования составляет не менее 0,7 м.	часть вторая пункта 30 (1)							
35. Производственные помещения со взрывоопасными процессами, а также при использовании в технологии сильнодействующих ядовитых веществ оборудованы системой автоматического контроля за состоянием воздушной среды с устройством световой и звуковой сигнализации.	часть первая пункта 32 (1)							
36. Каждый объект водоканализационного хозяйства, принятый в эксплуатацию, имеет технический журнал по эксплуатации для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту.	часть первая пункта 34 (1)							
37. Отработка практических навыков работы в колодцах и траншеях осуществляется на учебно-тренировочных полигонах.	часть вторая пункта 48 (1)							
38. Отбор проб воды или осадков из сооружений производится из пробоотборных линий или с рабочих площадок.	пункт 72 (1)							
39. Верх шахтных водозаборных колодцев и оголовки лучевых водозаборов расположен на 0,8 м выше поверхности земли.	пункт 83 (1)							
40. Шахтные колодцы оборудованы вентиляционной трубой, выведенной выше поверхности земли не менее чем на два метра.	пункт 83 (1)							
41. Двери помещений электрических распределительных устройств в насосных станциях постоянно заперты.	часть первая пункта 84 (1)							
42. На дверях распределительных устройств указано их наименование.	часть первая							

	пункта 84 (1)							
43. На дверях распределительных устройств вывешены предупреждающие знаки.	часть первая пункта 84 (1)							
44. На дверях распределительных устройств вывешены плакаты.	часть первая пункта 84 (1)							
45. Для насосных станций разработаны и утверждены инструкции по эксплуатации насосной станции.	часть первая пункта 85 (1)							
46. В инструкции определены условия организации работы насосных станций в нормальном режиме.	абзац второй части второй пункта 85 (1)							
47. В инструкции определены условия организации работы насосных станций в аварийном режиме.	абзац третий части второй пункта 85 (1)							
48. В инструкции определены условия организации профилактического и других видов ремонта и обслуживания.	абзац четвертый части второй пункта 85 (1)							
49. В инструкции определены условия обеспечения эксплуатации контрольно-измерительных приборов, систем вентиляции, отопления, грузоподъемного и другого оборудования.	абзац пятый части второй пункта 85 (1)							
50. В инструкции определены условия осуществления мер безопасности и охраны труда.	абзац шестой части второй пункта 85 (1)							
51. В инструкции указаны обязанности и ответственность работников насосных станций и других структурных подразделений по эксплуатации и ремонту оборудования.	часть третья пункта 85 (1)							
52. В инструкции отражена последовательность операций по пуску, переключению и остановке агрегатов и вспомогательного оборудования.	абзац второй части четвертой пункта 85 (1)							
53. В инструкции отражены допустимые температуры подшипников, минимально допустимое давление масла.	абзац третий части четвертой пункта 85 (1)							
54. В инструкции отражен перечень основных неисправностей и способы их устранения.	абзац четвертый части четвертой							

	пункта 85 (1)							
55. Для хранения смазочных масел, обтирочных и других легковоспламеняющихся материалов оборудованы специальные места и закрытые несгораемые ящики, имеющие соответствующие надписи.	абзац восьмой пункта 86 (1)							
56. Ремонт оборудования насосных станций производится на специальных выделенных площадках, обеспеченных грузоподъемными механизмами, под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.	пункт 87 (1)							
57. Работник, сдающий смену, по окончании работ делает записи в соответствующем журнале приема и сдачи смен о техническом состоянии оборудования, обнаруженных неисправностях и принятых мерах по их устранению.	абзац третий части второй пункта 89 (1)							
58. На работы, связанные со спуском работников в подземные сооружения, оформляется наряд-допуск, заполненный по установленной форме.	часть первая пункта 91 (1), приложение 2 (1)							
59. Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и используют при производстве работ газоанализаторы или газосигнализаторы.	абзац второй части второй пункта 91 (1)							
60. Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и используют при производстве работ предохранительные пояса с веревками, длина которых не менее чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего места в подземном сооружении.	абзац третий части второй пункта 91 (1)							
61. Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и используют при производстве работ шланговые противогазы с длиной шланга на 2 м больше глубины подземного сооружения.	абзац шестой части второй пункта 91 (1)							
62. Не допускается применение вместо шланговых противогазов фильтрующих, а также использование шлангов длиной более 10 м без применения устройств для подачи чистого воздуха (воздуходувок с ручным или электрическим приводом и тому подобного).	абзац шестой части второй пункта 91 (1)							
63. Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и используют при производстве работ аккумуляторные фонари с напряжением 12 В.	абзац седьмой части второй пункта 91 (1)							
64. Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и используют при производстве работ вентиляторы с механическим или ручным приводом.	абзац восьмой части второй пункта 91 (1)							
65. Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и используют при производстве работ защитные ограждения и переносные знаки безопасности.	абзац девятый части второй							

	пункта 91 (1)							
66. Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и используют при производстве работ крючки для открывания люков (крышек).	абзац десятый части второй пункта 91 (1)							
67. Бригады, выполняющие работы в подземных сооружениях, имеют и используют при производстве работ штанги-вилки для открывания задвижек.	абзац одиннадцатый части второй пункта 91 (1)							
68. Для ограждения мест производства работ применяется штакетный барьер высотой 1,2 м, окрашенный в белый и красный цвета параллельными горизонтальными полосами шириной по 130 мм.	абзац второй части второй пункта 94 (1)							
69. Для ограждения мест производства работ применяются сплошные инвентарные щиты высотой 1,2 - 1,3 м с красной каймой шириной 250 мм по контуру щита, со знаком, обозначающим производство ремонтных работ, наименованием организации, ведущей работы.	абзац третий части второй пункта 94 (1)							
70. В темное время суток по краям ограждений в верхней их части вывешены габаритные красные фонари.	часть четвертая пункта 94 (1)							
71. При производстве земляных работ по раскопке котлована или траншеи устанавливаются по периметру раскопок ограждения на расстоянии 2 м от краев.	абзац второй пункта 95 (1)							
72. При производстве земляных работ по раскопке котлована или траншеи со стороны возможного наезда транспорта устраивают земляные подушки высотой не менее 0,5 м.	абзац второй пункта 95 (1)							
73. При производстве земляных работ по раскопке котлована или траншеи оставляются бровки шириной не менее 0,5 м от края раскопок.	абзац третий пункта 95 (1)							
74. При производстве земляных работ по раскопке котлована или траншеи устраиваются переходы через котлованы и траншеи шириной не менее 0,7 м с прочно установленными перилами высотой не менее 1,0 м и бортовыми досками высотой 0,2 м.	абзац четвертый пункта 95 (1)							
75. При производстве земляных работ по раскопке котлована или траншеи используются для спуска работников в котлованы сходни-стремянки шириной не менее 0,75 м.	абзац пятый пункта 95 (1)							
76. При производстве земляных работ по раскопке котлована или траншеи используются для спуска работников в траншеи приставные лестницы шириной не менее 0,75 м.	абзац пятый пункта 95 (1)							
77. При техническом осмотре и работах, связанных со спуском работников в подземные сооружения, бригада состоит не менее чем из трех человек: один из членов бригады выполняет работы в колодце (камере, резервуаре и тому подобном), второй с помощью фала (веревки) страхует работающего и наблюдает	пункт 96 (1)							

за ним, третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта.								
78. Наружный осмотр трассы сетей водоснабжения и водоотведения без открывания крышек колодцев производится одним человеком, который имеет сигнальный жилет, крючок и знак ограждения.	часть первая пункта 97 (1)							
79. Осмотр трассы сетей с открыванием крышек колодцев и камер выполняется бригадой, состоящей из двух человек, оснащенной приспособлениями для очистки верха колодцев и открывания крышек, аккумуляторными фонарями, знаками ограждения, сигнальными жилетами.	часть вторая пункта 97 (1)							
80. Шестерни лебедки закрыты специальным кожухом.	часть первая пункта 101 (1)							
81. На складах реагентов находится перечень совместимости используемых в производственном процессе химических веществ, утвержденный нанимателем.	часть третья пункта 108 (1)							
82. Разгрузка, складирование и перемещение реагентов внутри склада, загрузка в устройства для приготовления растворов механизированы.	часть первая пункта 109 (1)							
83. Реагенты хранятся в соответствующей таре и установленном для каждого их вида порядке.	часть вторая пункта 109 (1)							
84. При взвешивании хлорной извести и приготовлении известкового раствора операторы работают в противогазах.	часть третья пункта 109 (1)							
85. При работе с активными и порошкообразными углями и другими пылевидными материалами используются противопылевые респираторы.	часть четвертая пункта 109 (1)							
86. Дозирование в сухом виде коагулянта и угольного порошка производится только при наличии дозирующих механизмов и выполнении мероприятий по предотвращению пыления материалов.	часть первая пункта 110 (1)							
87. При использовании для растворения коагулянта мешалок с электроприводом баки с мешалками имеют загрузочные люки с крышкой, предотвращающей попадание брызг на оператора.	часть третья пункта 110 (1)							
88. При производстве профилактических и ремонтных работ, связанных со спуском в технологические емкости, перед началом работ установлены ограждающие конструкции, предупредительные знаки безопасности и таблички, временные переходные мостики и лестницы.	абзац пятый пункта 115 (1)							
89. Помещения хлордозаторных и расходных складов жидкого хлора оборудованы двумя выходами наружу один через тамбур, второй - непосредственно на прилегающую территорию.	часть первая пункта 122 (1)							
90. Все двери помещений хлордозаторных и расходных складов жидкого хлора открываются только наружу.	часть первая пункта 122 (1)							

91. Помещения расходного склада жидкого хлора и хлордозаторной оборудованы знаками установленной формы «Работать с применением средств защиты дыхания».	абзац второй части второй пункта 122 (1)							
92. Помещения расходного склада жидкого хлора и хлордозаторной оборудованы аварийным электрическим освещением, питаемым от резервных источников электроэнергии.	абзац третий части второй пункта 122 (1)							
93. Помещения расходного склада жидкого хлора и хлордозаторной оборудованы автоматизированной системой предупреждения аварий, связанных с превышением ПДК хлора в помещениях хлордозаторной.	абзац четвертый части второй пункта 122 (1)							
94. Помещения расходного склада жидкого хлора и хлордозаторной оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и аварийной вентиляцией.	абзац шестой части второй пункта 122 (1)							
95. Устройства для включения вентиляции и освещения находятся вне помещений хлораторной.	часть третья пункта 122 (1)							
96. По каждой хлораторной ведется журнал учета расхода и поступления хлора.	абзац второй пункта 123 (1)							
97. По каждой хлораторной ведется журнал проверок хлорного хозяйства.	абзац третий пункта 123 ((1)							
98. По каждой хлораторной ведется журнал выполнения графика планово-предупредительного ремонта.	абзац четвертый пункта 123 (1)							
99. По каждой хлораторной ведется журнал проведения тренировочных занятий по обслуживанию хлорного оборудования.	абзац пятый пункта 123 (1)							
100. Ремонт технологического оборудования хлораторной производится после полной остановки технологического процесса.	часть первая пункта 132 (1)							
101. Ремонтные работы выполняются под руководством лица, ответственного за эксплуатацию хлорного хозяйства.	часть третья пункта 132 (1)							
102. В помещениях электролизных установок имеется приточно-вытяжная вентиляция с местными отсосами от электролизеров, а их выключатели находятся вне помещений электролизной.	часть первая пункта 137 (1)							
103. Вращающиеся части илоскребов отстойников ограждены.	часть первая пункта 148 (1)							
104. В ночное время суток у опасных мест горят предупреждающие огни.	часть первая пункта 149 (1)							
105. Оборудование, обслуживающее помещение метантенков, имеет резервное	часть первая пункта 150							

электропитание, чтобы обеспечить постоянную работу вентиляторов.	(1)							
106. В особо опасных местах вывешены знаки безопасности.	часть третья пункта 150 (1)							
107. На газовых сетях каждого метантенка имеется арматура для отключения от магистрального трубопровода.	часть четвертая пункта 150 (1)							
108. Производственные помещения, при эксплуатации которых возможно попадание ртути на пол, оборудованы устройствами для гидросмыва.	часть первая пункта 164 (1)							
109. Хранение, транспортировка загрязненных ртутью отходов осуществляется в герметичных емкостях.	часть вторая пункта 165 (1)							
110. Кислоты хранятся в закрытых стеклянных бутылях в оплетенной или деревянной таре.	часть первая пункта 167 (1)							
111. Кислоты хранятся в отдельных помещениях на первом этаже с приточно-вытяжной вентиляцией.	ч. 1 пункт 167 (1)							
112. Бутыли с кислотой и щелочью установлены на полу в один ряд.	часть первая пункта 167 (1)							
113. Каждая из бутылок снабжена биркой с наименованием кислоты (щелочи).	часть первая пункта 167 (1)							
114. При хранении баллонов на открытом воздухе, они защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.	часть первая пункта 169 (1)							
115. Каждый вид сжатого или сжиженного газа (горючего и негорючего, ядовитого или неядовитого) хранится отдельно.	часть вторая пункта 169 (1)							
116. Баллоны со сжатыми и сжиженными газами закреплены.	пункт 170 (1)							
117. Для предупреждения утечек газа на боковом штуцере вентиля баллона установлена заглушка.	пункт 170 (1)							
118. На баллоны объемом 40 л и более установлены предохранительные колпаки.	пункт 170 (1)							
119. Баллоны с газами, хранящиеся в вертикальном положении, установлены в гнезда или ограждены барьерами.	часть первая пункта 171 (1)							
120. Баллоны с газами, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах, выполненных из негорючего материала.	часть вторая пункта 171 (1)							
121. При хранении баллонов на открытых площадках баллоны с башмаками укладываются в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины горизонтальными рядами.	часть третья пункта 171 (1)							
122. Высота штабеля при хранении баллонов на открытых площадках не	часть третья пункта 171							

превышает 1,5 м.	(1)							
123. При хранении баллонов на открытых площадках в штабелях вентили баллонов обращены в одну сторону.	часть третья пункта 171 (1)							
124. Перемещение газовых баллонов осуществляется на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах.	пункт 172 (1)							
125. Газовые баллоны удалены от отопительных приборов и печей на расстояние не менее 1 м.	пункт 173 (1)							
126. Газовые баллоны удалены от источников тепла с открытым огнем на расстояние не менее 5 м.	пункт 173 (1)							
127. Пустые газовые баллоны находятся в специально отведенном для хранения месте, исключающем доступ посторонних лиц.	пункт 174 (1)							
128. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, одноэтажные с покрытием легкого типа.	часть первая пункта 175 (1)							
129. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, не имеют чердачных помещений.	часть первая пункта 175 (1)							
130. Окна и двери складов для хранения баллонов, наполненных газами, открываются наружу.	часть вторая пункта 175 (1)							
131. Трубы диаметром от 15 до 50 мм складируются в стеллажах высотой до 2,2 м с установкой деревянных прокладок через каждые 0,5 м.	абзац второй части первой пункта 180 (1)							
132. Трубы стальные диаметром 70 мм и более складируются в стеллажах высотой до 3 м.	абзац третий части первой пункта 180 (1)							
133. Трубы диаметром от 76 до 100 мм складируются с прокладками через 4 ряда.	абзац четвертый части первой пункта 180 (1)							
134. Трубы диаметром от 133 до 159 мм складируются с прокладками через 3 ряда.	абзац пятый части первой пункта 180 (1)							
135. Трубы диаметром 300 мм и выше складируются в штабели до 3 м в седле без прокладок.	абзац шестой части первой пункта 180 (1)							

136. Каждый ряд труб укреплен инвентарными металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на подкладках.	часть вторая пункта 180 (1)							
137. Круглый лес складируется в штабелях высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами.	часть третья пункта 180 (1)							
138. Круглый лес складируется с установкой упоров против скатывания.	часть третья пункта 180 (1)							
139. Пылевидные материалы хранятся в бункерах, ларях и других закрытых емкостях.	часть шестая пункта 180 (1)							

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))

«___» _____ 20__ г.

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

«___» _____ 20__ г.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Правила по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей, утвержденные постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 апреля 2002 г. № 11/55 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 60, 8/8110).

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

в титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак «+»:

позиция «Да» (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого субъекта);

позиция «Нет» (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция «Не требуется» (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору применительно к данному проверяемому субъекту);

позиция «Примечание» (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

2. Дата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).